

Beslutningsreferat

Onsdag 23. august 2023 – kl. 18:00.

Tilstede: Inger, Jørgen, Christian, Karsten, Allan, Geert

Afbud: Vivi

Referent: Geert

Dagsorden:

1. Besigtigelse Pilegårdsvej Vandværk
2. Godkendelse af referater
3. Digitalt vandværk / Fremdrift nye målere
4. Generel orientering / Aktionsliste
5. Eventuelt

Punkt 1 – Besigtigelse Pilegårdsvej Vandværk

Meget velholdt installation, som fremstår som et nyt vandværk, herunder nyt gulv. Udvendigt er der planlagt fældning af stort træ og beskæring af hegn bag bygningen. Derefter lægges der store fortovsfliser på 2 af bygningens sider, dels for nemmere vedligehold, dels til opbevaring af lange rørsektioner.

Der skal også foretages lidt vedligehold på bygning, idet der er lidt fejl og mangler på rygningsten, og utæt tagrende et par steder. Alt iværksættes straks.

Punkt 2 – Godkendelse af referater

Underskrift foretaget af seneste referater fra 14.06.2023

Punkt 3 – Digitalt vandværk / Fremdrift nye målere

Der er monteret 2656 nye målere. Derudover har vi monteret en distrikt-måler i en brønd på stien til Jegstrupvej, som skal vise evt. vandtab i industrikvarteret mod øst. Denne forventes bliver sat i drift indenfor et par uger.

Mikrofoner i målere er nu oppe at køre. Således kan der nu detekteres utætheder både ind i huset og på stikledningen.

Der er indgået aftale med Kamstrup vedr. de 2100 målere, der skal have ny konfiguration. Dette forventes færdiggjort inden udgangen af 2023.

Orientering om Watts app til kontrol på smartphone af vandforbrug.

Thvilum er i gang med at konvertere vores tegninger, og forventes at afslutte dette med en afsluttende gennemgang 26. september 2023.

Punkt 4 – Generel orientering / Aktionslisten

Der har været kommunal gennemgang/godkendelse af hele forsyningen incl. boringer. Se vedlagte rapport, som også er lagt på hjemmesiden.

De nye styringer på værkerne (BC9000 fra Blue Control) er nu monteret, og indkørt, dog mangler der gennemgang og oplæring af driftsleder i at bruge det. I forhold til de gamle styringer, er de nye noget mere energi venlige, og kan optimere strømforbruget og har også indbygget service og ledelsessystem, som i dag er blevet lovpligtig.

Vi har rensset begge rentvandstanke på KS. Der er lavet det lovpligtige eftersyn på begge tanke, og i den forbindelse er tankene blevet rensset og gennemgået. Der er ingen skader eller utætheder på begge tanke, så de er godkendte til 3-5 år igen. Vi tilstræber dog hvert tredje år, hvilket også er lagt ind i service og ledelsessystemet.

På KS har vi fået klimaanlæg monteret på kontoretagen, så vi kan køle i de varme måneder.

Overført fra orientering af 14.07.2023 :

Vi har lagt ny hovedledning til blokkene i Skovhøj nr. 2-20 (ca. 90 m Ø 75) .

Kunnerupvej 2-46 har vi lagt ny hovedledning (ca. 55 m. Ø 110).

Vangsbovej 15-45 har vi lagt ny hovedledning så det nu er forsynet fra Hasseltoften siden af Vangsbovej (ca. 100 m. Ø 63)

Alle 3 omlægninger er et led i strategiplanen med ny Ø200 forsyningsledning gennem byen, Men samtidig er størrelsen på ledningerne tilpasset så dimensionerne passer til forbruget i de berørte områder.

Aktionsliste

Aktionslisten gennemgået og opdateret.

Vores indvindingstilladelse er stadig ikke godkendt (udløber 23.12.2023). Der forventes snarlig tilbage-melding på dette.

Beredskabsplanen skal tilføjes beskrivelse af mulighederne for manuel drift, hvis systemerne bryder ned.

Mulighederne for afkalkning af vandet med blødgøringsanlæg undersøges til stadighed, og der vil i den nærmeste fremtid være besøg hos Juelsminde Vandværk. Se i øvrigt nogen af deres tanker og udfordringer omkring dette på referat fra deres generalforsamling i 2020 (juelsmindevand.dk)

Punkt 5 – Eventuelt

Møder

- Onsdag 25. oktober 2023 – kl. 18:00
- Onsdag 17. januar 2024 – kl. 18:00

Kolt, den 24. august 2023
Geert Ebbesen



Godkendt på bestyrelsesmøde :

Inger

Karsten

Jørgen

Christian

Geert