Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat

Onsdag 28. oktober 2026 – kl. 17:00.

Tilstede: Allan, Inger, Jørgen, Christian, Karsten, Per, Geert

Afbud:

Referent: Geert

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Generel orientering / Aktionsliste
3. Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af referater

Referater godkendt fra seneste møder – alle underskrevet

Punkt 2 – Generel orientering / Aktionslisten

Aktionslisten blev gennemgået.

Pkt. 23 omkring honorar blev behandlet.
Det blev enstemmigt besluttet af de tilstedeværende at fastlægge årets bestyrelseshonorar i forhold til forbrugerprisindeks for september 2026, dermed en stigning på 3%

Udtag fra vore hovedtavler med henblik på generatordrift bliver forberedt. Der kræves dog flere tilladelser før det kan blive aktuelt. Beredskabsstyrelsen kan måske stille generator til rådighed.

Boring 1 (ved hoveddøren på KS) er renoveret med ny pumpe.

Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde fremrykkedes udskiftning af de to store 160mm hovedledninger fra jernbanen og under hovedvejen, samt fra jernbanen og til Elmegårdsvej.

Da det har været omfattende med at få tilladelser fra Banedanmark, besluttede vi at få kamera gennem røret under jernbanen, og det viste sig at det var PE rør, som vi så har valgt at bruge.
Dette betød ,at vi ikke skulle have tilladelsen til at bore under jernbanen.

Den hovedledning, der går under hovedvejen, er nu færdig og sat i drift, så alt i forbindelse med den ledning er gået efter planen.
Den anden hovedledning som går over til Elmegårdsvej, er vi i gang med men holder en uges pause, da entreprenørerne har ferie.

Vi skal have lavet 2 platforme i vandværket, da det ikke er lovligt at stå på stiger når der laves filterservice. Pris overslag på dette er modtaget, men vi afventer endelig beregning / tilbud fra leverandør.

Punkt 3 – Eventuelt

Juleudstilling er næsten færdig, og bliver som planlagt tændt onsdag d. 4. november kl. 17.00

Bidrag fra Blue Control til beredskabsdokumentation :
Som aftalt har vi nu fjernet den gamle upload-funktion fra jeres SRO-anlæg. Dermed er der ikke længere nogen PHP-funktion på anlægget, som kan nås udefra.

Den angrebsvej, som Danske Vandværkers beredskabsmail af 22. oktober 2026 beskrev (CVE-2026-109618 og CVE-2026-109619), er lukket.
Hvad er der gjort

- PHP upload-funktion er fjernet fra SRO-computeren.
- Der blev taget backup af anlægget inden ændringen.

(SRO-anlæg - Styring, Regulering og Overvågning af teknisk processer)

Møderække 13/01-2027, 10/3-2027
Generalforsamling tirsdag 30. marts 2027

Kolt, den 29. oktober 2026
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_____ _____
Inger Karsten

_____ _____
Jørgen Christian

_____
Geert